



MESSAGGIO MUNICIPALE 5 / 2011

Domanda di un credito suppletorio di Fr. 64'782.91 per opere di posa condotte dell'acqua potabile sulla tratta Cà comunale – Centro paese – MM 7/2006

Commissione della gestione

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio, ci preghiamo sottoporre al vostro esame la proposta per la ratifica di un credito suppletorio per opere di posa condotte per l'acqua potabile nell'ambito dell'intervento di posa canalizzazioni e di moderazione del traffico sulla tratta Cà comunale – Centro paese (PGS 2006), oggetto del MM 7/2006. L'apparente superamento è giustificato dai diversi interventi effettuati per esigenze tecniche e pratiche, secondo la lista seguente:

A. tratta 57/56, allegato 1 del 13.12.2006	Fr. 33'600.00
B. aumento Ø condotta tratta 41-42 allegato 2 del 26.09.2006	Fr. 30'000.00
C. tratta P438-P438a (52-53) allegato 3 del 28.09.2007	Fr. 26'000.00
D. prolungo oltre lotto con SES (52-53) allegato 4 del 08.10.2007	Fr. 15'000.00
E. prolungo (52-51) P438e del 04.10.2007	(Fr. 15'000.00)*
E. tratta Bullo Livio (52-56) allegato 5 del 06.03.2007	Fr. 29'300.00
G. prolungo al Brascei (41-60) allegato 6 del 23.05.2007	(Fr. 15'000.00)*
totale	Fr. 133'900.00

* inglobati nel credito base

A. tratta 57/56:

la decisione di posa e spostamento della condotta su suolo pubblico è stata presa sulla base del fatto che le opere di scavo erano già eseguite per la canalizzazione e la condotta acqua potabile passava su suolo privato dove era in edificazione la casa Mattei.

B. aumento Ø condotta tratta 4 1-42:

l'aumento di Ø della condotta è stato deciso in base al PGA in accordo con lo studio Masotti così da garantire l'equilibrio idraulico pianificato nella rete, si è dunque posata la condotta Ø 200 mm.

C. tratta P438-P438a (52-53):

la sostituzione della condotta su tale tratta è stata decisa in quanto l'esistente trovata fu ritenuta non idonea a resistere per ulteriori 20/25 anni all'esercizio.

D. prolungo oltre lotto con SES (52-53):

l'ulteriore prolungo fino all'incrocio fu proposto e accettato in quanto le aziende proposero di procedere a loro spese negli scavi e ripristini pavimentazioni fino all'incrocio stesso; con un importo contenuto si realizzò dunque l'anello verso il nodo 53.

E. prolungo (52-5 1) P438e:

data la realizzazione dei collettori e il prolungo proposto dalle aziende (SES/ Swisscom/ Cablecom) fino al nodo 51, il Municipio ha deciso di cogliere la possibilità di realizzare a costi contenuti l'anello fino al nodo citato.

F. tratta Bullo Livio (52-56):

grazie alle trattative con il privato e gli enti (aziende) che già intendevano procedere nella posa di canalizzazioni e infrastrutture, si è deciso di procedere nella prospettata realizzazione del collegamento nodo 56-52 secondo PGA.

G. prolungo al Brascei (41-60):

la completazione del raccordo 41-60 "Al Brascei" si è pure concretizzata grazie alla volontà delle aziende a voler comunque procedere nella completazione dei raccordi infrastrutture a loro spese.

La tabella di confronto denominata "consuntivo acquedotto" (**allegato 7**) mostra il confronto specifico preventivo, delibere, consuntivo.

Speriamo in questo modo di avervi fornito tutti i dati necessari a spiegare le maggiori opere realizzate e restiamo a disposizione per ogni informazione in merito.

L'investimento comincerà ad essere ammortizzato col prossimo consuntivo 2011 dell'Azienda acqua potabile.

Signor Presidente e signori Consiglieri comunali, sulla base delle informazioni che precedono, il Municipio v'invita a considerare favorevolmente la domanda ed a decidere in merito alla stessa.

Con i migliori saluti.

Il Sindaco
Ing. R. Bison

Per il Municipio:



Il Segretario

R. Zuretti

Approvato con risoluzione nr. 335 / 2011, in data 18 aprile 2011.



IL CONSIGLIO COMUNALE DI CLARO

visto il messaggio municipale 5 / 2011, concernente la domanda di un credito suppletorio di Fr. 12'097.20 per opere di posa condotte di acqua potabile sulla tratta Cà comunel – Centro paese – MM 7/2006,

risolve:

1. E' concesso un credito suppletorio di Fr. 64'782.91 per opere di posa condotte dell'acqua potabile sulla tratta Cà comunel – Centro paese – MM 7/2006.
2. L'importo di Fr. Fr. 64'782.91 sarà ammortizzato con il prossimo consuntivo 2011 dell'Azienda acqua potabile.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente

Il Segretario